

आई.पी.डी.एस. योजना

जनपद का नाम- जौनपुर		स्वीकृत लागत	नये 33/11 के.वी.		उपकेन्द्रों की		33/11 के.वी.		33 के.वी. नये		11 के.वी. नये		एलटी ए0बी0सी0		अन्डर ग्राउंड केबलिंग		नये वितरण		वितरण परिवर्तकों की		रिपोर्ट:- माहजून.....तक				परियोजना पूर्ण होने			
क्रम सं०	नगर का नाम		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	कैपेसिटर बैंक	मोटरिंग	लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	30.09.2017		
1	जौनपुर	32.71					1		0.00		1.45		14.20	1.5			12		9		2							
2	केराकत										5.32			32.10		0.15			0		6							
3	जफराबाद			1	कार्य प्रगति पर है					11.50		3.23		16.90	5.5			2		5								2
4	मडियाह										0.00			20.60				4		5		1						2
5	खेतासराय			1	कार्य प्रगति पर है					13.70		10.05		15.00		0.21		3		4								2
6	मछली शहर										0.95			15.20				10		4		1						2
7	साहगंज							1	1			1.80		29.30		0.40		8		4								2
8	मुगरा बादशाहपुर									0.00		1.00		9.50				5		5		1					2	

प्रथम
(आधेशाकी आभियन्ता)